



"2026, Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

TESORERIA MUNICIPAL
Oficio No. TME/030/2026
Texcoco, Estado de México a 16 de febrero de 2026

LIC. MONICA PEREZ LOPEZ
SUBSECRETARIA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO.
P R E S E N T E:

Por medio del presente le envié un cordial saludo, así mismo y con fundamento en lo estipulado en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios en lo que respecta a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente aplicable; envié a usted en forma impresa el reporte de Avance Físico Financiero correspondiente a los meses de Diciembre ejercicio 2025 y Enero ejercicio 2026.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E


NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO
TESORERA MUNICIPAL




c.c.p. Nazario Gutiérrez Martínez- Presidente Municipal Constitucional.
c.c.p. Liliana Jazmín Rivera Martínez. - Síndico Municipal
c.c.p. Paulino Hernández. - Encargado de despacho de la Contraloría Municipal
c.c.p. Miguel Ángel Olivares Gálvez. - Director General de Obras Públicas
c.c.p. archivo


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 099 TEXCOCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2026. Del 01 al 31 de Enero 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 300,015,954.53 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
NO EXISTE INFORMACIÓN																						


C. NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO
TESORERA MUNICIPAL


MIGUEL ANGEL OLIVARES GALVEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


PAULINO HERNANDEZ LUNA
CONTRALOR MUNICIPAL



TEXCOCO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 099 TEXCOCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. Del 01 al 31 de Enero 2026.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 275,278,999.71 REINTEGRO: \$ 5,291,442.65 INTERESES: \$ 116,428.31

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
76319/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO DEL PERSONAL OPERATIVO (POLICIAS) A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-11-28	2025-12-31	127,315,842.73	127,315,842.73	0.00	127,315,842.73	127,315,842.73	0.00	80 ELEMENTO	407.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00
76320/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	130 NOMINA BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO DEL PERSONAL OPERATIVO (BOMBEROS). / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-11-28	2025-12-31	6,089,655.90	6,089,655.90	0.00	6,089,655.90	6,089,655.90	0.00	80 ELEMENTO	23.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00
76321/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-11-28	2025-12-31	6,014,489.18	6,014,489.18	0.00	6,014,489.18	6,014,489.18	0.00	80 ELEMENTO	20.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00
76322/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-12-18	2025-12-31	16,945,918.03	16,945,918.03	0.00	16,945,918.03	16,945,918.03	0.00	34 VEHICULO	195.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00
76325/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS. / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2025-02-27	2025-12-31	25,336,517.64	25,336,517.64	0.00	25,336,517.64	25,336,517.64	0.00	81 PAGO	9.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00
76326/0006	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	133 ENERGIA ELECTRICA	DEUDA CFE. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-27	2025-12-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00
76327/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-11-28	2025-12-31	28,800,560.87	28,800,560.87	0.00	28,800,560.87	28,800,560.87	0.00	34 VEHICULO	40.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00
76328/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-11-28	2025-12-31	7,998,957.69	7,998,957.69	0.00	7,998,957.69	7,998,957.69	0.00	50 EQUIPO	433.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00
76329/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-12-18	2025-12-31	1,985,193.22	1,985,193.22	0.00	1,985,193.22	1,985,193.22	0.00	34 VEHICULO	132.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00
76330/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO C4 (VIDEOMURO). / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-27	2025-12-31	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00
76418/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO C4 (CAMARA, POSTES). / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-27	2025-12-31	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00
76424/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	2 AMBULANCIAS TIPO II (TERAPIA INTENSIVA). / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-27	2025-12-31	5,949,123.00	5,949,123.00	0.00	5,949,123.00	5,949,123.00	0.00	50 EQUIPO	2.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 099 TEXCOCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. Del 01 al 31 de Enero 2026.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 275,278,999.71 REINTEGRO: \$ 5,291,442.65 INTERESES: \$ 116,428.31

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
76426/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL	AMBULANCIA TRASLADO TIPO II. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-27	2025-12-31	2,110,322.00	2,110,322.00	0.00	2,110,322.00	2,110,322.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00	
76428/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	120 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BOMBEROS	CAMIONETA 4X4 PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-27	2025-12-31	1,427,996.00	1,427,996.00	0.00	1,427,996.00	1,427,996.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00	
76438/0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	123 ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBEROS	PRENDAS DE PROTECCION (CASCO, UNIFORMES, GUANTES). / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-27	2025-12-31	1,081,191.65	1,081,191.65	0.00	1,081,191.65	1,081,191.65	0.00	50 EQUIPO	116.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00	
76456/0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PRUEBAS TOXICOLOGICAS. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-11-28	2025-12-31	665,921.20	665,921.20	0.00	665,921.20	665,921.20	0.00	20 ESTUDIO	428.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00	
82623/0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA ÁREA PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MUNICIPAL (ZONA CENTRO). / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-11-28	2025-12-31	8,584,000.00	8,584,000.00	0.00	8,584,000.00	8,584,000.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00	
82624/0019	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 10 TORRES DE TELECOMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-11-28	2025-12-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00	
82625/0020	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPO REFACCIONARIO PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MUNICIPAL. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-11-28	2025-12-31	8,347,406.70	8,347,406.70	0.00	8,347,406.70	8,347,406.70	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00	
82628/0021	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	KIT DE AMPLIACIÓN TECNOLÓGICA PARA 28 POSTES DE VIDEOVIGILANCIA. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-11-28	2025-12-31	234,729.07	234,729.07	0.00	234,729.07	234,729.07	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00	
82629/0022	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPO REFACCIONARIO PARA SISTEMA DE VIDEO MURO, ESTACIONES DE MONITOREO, RESPALDO DE ENERGÍA Y TORRE DE LA PURIFICACIÓN, ADEMÁS EQUIPO DE CONTROL PARA ESTACIONES DE MONITOREO. / TEQUEXQUINAHUAC	ADMINISTRACION	2025-11-28	2025-12-31	2,417,864.13	2,417,864.13	0.00	2,417,864.13	2,417,864.13	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00	

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 099 TEXCOCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. Del 01 al 31 de Enero 2026.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 275,278,999.71 REINTEGRO: \$ 5,291,442.65 INTERESES: \$ 116,428.31

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
82630/0023	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121	ADQUISICION DE VIDEO VIGILANCIA 1105 CANALES, 1 LICENCIA BASE DE SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO, PERMISO DE USO DE FRECUENCIA PARA RADIOS, 6 FRECUENCIAS (SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y VIALIDAD), ACTUALIZACIÓN DE FRECUENCIAS DE RADIO COMUNICACIÓN DE 500 UNIDADES (SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y MOVILIDAD), / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-11-28	2025-12-31	2,100,750.49	2,100,750.49	0.00	2,100,750.49	2,100,750.49	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00	
82843/0024	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS: BOTAS, CAMISA, CAMISETA, CHAMARRA, GORRA Y PANTALON. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-12-18	2025-12-31	1,501,117.56	1,501,117.56	0.00	1,501,117.56	1,501,117.56	0.00	50 EQUIPO	43.00		4 MUNICIPIO	1	350,000	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 23						TOTAL			269,987,557.06	269,987,557.06	0.00	269,987,557.06	269,987,557.06	0.00									2300

Complementarios: 0 Directa: 0

C. NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO
TESORERA MUNICIPAL



MIGUEL ANGEL OLIVARES GALVEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



PAULINO HERNANDEZ LUNA
CONTRALOR MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 099 TEXCOCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. Del 01 al 31 de Enero 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 104,888,169.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
NO EXISTE INFORMACIÓN																						

C. NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO
TESORERA MUNICIPAL



MIGUEL ANGEL OLIVARES GALVEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



PAULINO HERNANDEZ LUNA
CONTRALOR MUNICIPAL



TEXCOCO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fisicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 099 TEXCOCO / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2025. Del 01 al 31 de Enero 2026.
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,099,921.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80704/000166236	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINOS COMUNIDAD SALITRERIA, TEXCOCO. / COLONIA SALITRERIA	CONTRATO	2025-10-01	2025-12-05	2,552,795.62	2,552,795.62	0.00	2,552,795.62	2,552,795.62	0.00	01 METRO LINEAL	774.45		2 COLONIA	1	480	100	100.00
80705/000268158	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DEL POZO CLAUDIO SUAREZ A UNIDAD HABITACIONAL XOLACHE, CABECERA MUNICIPAL. / EL XOLACHE I	CONTRATO	2025-10-01	2025-11-10	2,348,370.00	2,348,370.00	0.00	2,348,370.00	2,348,370.00	0.00	01 METRO LINEAL	756.49		2 COLONIA	1	1,000	100	100.00
80707/000468971	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	406 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES COMUNIDAD SAN MIGUEL COATLINCHAN, TEXCOCO. / SAN MIGUEL COATLINCHAN	CONTRATO	2025-10-02	2025-11-18	3,093,358.34	3,093,358.34	0.00	3,093,358.34	3,093,358.34	0.00	01 METRO LINEAL	952.64		3 POBLADO	1	280	100	100.00
80708/000569088	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	421 SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE CHAMIZAL COMUNIDAD LA TRINIDAD, TEXCOCO. / LA TRINIDAD	CONTRATO	2025-10-01	2025-11-28	5,631,154.92	5,631,154.92	0.00	5,631,154.92	5,631,154.92	0.00	49 TANQUE	1,138.50		3 POBLADO	1	952	100	100.00
80709/0006123948	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA VIRGEN COMUNIDAD LA MAGDALENA PANOAYA, TEXCOCO. / LA MAGDALENA PANOAYA	CONTRATO	2025-10-01	2025-11-03	113,251.12	113,251.12	0.00	113,251.12	113,251.12	0.00	02 METRO CUADRADO	210.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
80710/000769555	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CIRCUITO PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA MARIA TECUANULCO, TEXCOCO. / SANTA MARIA TECUANULCO	CONTRATO	2025-10-01	2025-11-28	6,197,629.48	6,197,629.48	0.00	6,197,629.48	6,197,629.48	0.00	01 METRO LINEAL	1,504.32		3 POBLADO	1	989	100	100.00
80711/000878313	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DE LAS FLORES COMUNIDAD TEQUEXQUINAHUAC, TEXCOCO. / TEQUEXQUINAHUAC	CONTRATO	2025-10-01	2025-11-26	3,899,997.32	3,899,997.32	0.00	3,899,997.32	3,899,997.32	0.00	01 METRO LINEAL	1,910.00		3 POBLADO	1	1,000	100	100.00
81366/0010124298	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIA LAGO, TEXCOCO / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2025-10-02	2025-12-19	9,949,835.90	9,949,835.90	0.00	5,845,583.46	5,845,583.46	0.00	02 METRO CUADRADO	1,913.34		3 POBLADO	1	5,500	59	58.75
81369/001191071	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO JOYAS DE SAN MATEO, TEXCOCO. / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2025-10-01	2025-12-27	12,504,384.00	12,504,384.00	0.00	12,496,063.54	12,496,063.54	0.00	02 METRO CUADRADO	4,055.00		3 POBLADO	1	384	99	99.93
81370/001291105	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCION DE SENDEROS SEGUROS EN DISTINTOS PUNTOS DE TEXCOCO. / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2025-10-01	2025-12-27	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	26,000.00		4 MUNICIPIO	1	50,000	100	100.00
81371/0013105745	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	407 RED DE ALCANTARILLADO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRIMERO DE MAYO COMUNIDAD SAN BERNARDINO, TEXCOCO. / SAN BERNARDINO	CONTRATO	2025-10-03	2025-10-22	289,975.84	289,975.84	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	127.87		3 POBLADO	1	50	0	0.00
81372/0014106045	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NORIA COMUNIDAD SAN BERNARDINO. / SAN BERNARDINO	CONTRATO	2025-10-03	2025-12-03	941,175.99	941,175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	318.00		3 POBLADO	1	100	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 099 TEXCOCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. Del 01 al 31 de Enero 2026.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,099,921.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
81373/0015105308	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGUITO XOCHIMANCA. / SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	CONTRATO	2025-10-03	2025-11-04	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,050.50		3 POBLADO	1	96	0	0.00
81376/0016108143	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACION DE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, TEXCOCO. / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2025-10-06	2025-11-17	910,007.03	910,007.03	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,030.04		3 POBLADO	1	100	0	0.00
81378/0017108266	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA COMUNIDAD CUAUTLALPAN. / SANTIAGO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2025-10-01	2025-11-30	1,650,411.26	1,650,411.26	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,752.60		3 POBLADO	1	175	0	0.00
81380/0018117026	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DIFERENTES CALLES. / SAN BERNARDINO	CONTRATO	2025-10-03	2025-12-20	1,163,818.87	1,163,818.87	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	692.00		3 POBLADO	1	96	0	0.00
81398/0019110280	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	366 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA / SAN LUIS HUEXOTLA	CONTRATO	2025-10-01	2025-11-15	355,709.58	355,709.58	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	282.00		3 POBLADO	1	225	100	99.80
82438/0020122173	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD PERDIDA COMUNIDAD SANTA CRUZ DE ARRIBA. / SANTA CRUZ DE ARRIBA	CONTRATO	2025-11-10	2025-12-31	2,413,443.20	2,413,443.20	0.00	2,413,443.20	2,413,443.20	0.00	02 METRO CUADRADO	2,223.30		3 POBLADO	1	320	100	100.00
82454/0021110382	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SEGUNDA CERRADA DE AZTECAS / SAN LUIS HUEXOTLA	CONTRATO	2025-10-30	2025-12-31	2,699,999.99	2,699,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,400.00		3 POBLADO	1	160	0	0.00
82457/0022110458	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CERRADA JULIO RUELAS UNIDAD HAB. ISSSTE / UNIDA HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA ISSSTE	ADMINISTRACION	2025-10-10	2025-11-12	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,071.12		3 POBLADO	1	80	0	0.00
82492/0025112984	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	389 PARQUE PUBLICO	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO / SANTA MARIA TULANTONGO	CONTRATO	2025-10-30	2025-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,618,697.01	1,618,697.01	0.00	02 METRO CUADRADO	2,221.00		3 POBLADO	1	7,039	81	80.93
82493/0026116619	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CUARTA CERRADA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2025-10-31	2025-12-30	1,178,346.34	1,178,346.34	0.00	1,177,650.34	1,177,650.34	0.00	02 METRO CUADRADO	560.00		3 POBLADO	1	100	100	99.94
82495/0027116702	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	427 TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL Y CLORACION PARA EQUIPAMIENTO DE TANQUE ELEVADO. / LA CONCHITA	CONTRATO	2025-10-30	2025-12-30	1,959,958.07	1,959,958.07	0.00	1,958,758.07	1,958,758.07	0.00	03 METRO CUBICO	181.83		3 POBLADO	1	10,200	100	99.94
82505/0028116813	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2025-10-30	2025-12-30	3,457,594.81	3,457,594.81	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,326.58		3 POBLADO	1	240	0	0.00
82506/0029117159	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN ACCESO A LOMAS DE CRISTO / LOMAS DE CRISTO	CONTRATO	2025-11-10	2025-12-31	1,334,419.72	1,334,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		3 POBLADO	1	3,471	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 099 TEXCOCO / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2025. Del 01 al 31 de Enero 2026.
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,099,921.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
82507/0030117495	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	389 PARQUE PÚBLICO	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA / LA RESURRECCION	CONTRATO	2025-11-10	2025-12-31	1,799,996.06	1,799,996.06	0.00	899,110.32	899,110.32	0.00	02 METRO CUADRADO	316.96		3 POBLADO	1	3,396	50	49.95
82511/0031122306	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO SAN JERONIMO AMANALCO / SAN JERONIMO AMANALCO	CONTRATO	2025-11-10	2025-12-31	2,403,058.75	2,403,058.75	0.00	1,200,571.86	1,200,571.86	0.00	03 METRO CUBICO	223.53		3 POBLADO	1	180	50	49.96
82513/0032122309	17 URB	UR URBANIZACION	C. REHABILITACION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA FRAY PEDRO DE GANTE, COMUNIDAD LA MAGDALENA PANOAYA / LA MAGDALENA PANOAYA	ADMINISTRACION	2025-10-31	2025-12-31	1,402,616.20	1,402,616.20	0.00	700,805.02	700,805.02	0.00	01 METRO LINEAL	540.00		3 POBLADO	1	1,200	50	49.96
82536/0033122312	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION SAN PABLO IXAYOC / SAN PABLO IXAYOC	ADMINISTRACION	2025-11-10	2025-12-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	749,313.87	749,313.87	0.00	02 METRO CUADRADO	708.23		3 POBLADO	1	119	50	49.95
82537/0034125072	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD LA PURIFICACION TEPETITLA, TEXCOCO / LA PURIFICACION TEPETITLA	CONTRATO	2025-11-10	2025-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,249,641.10	1,249,641.10	0.00	01 METRO LINEAL	470.00		3 POBLADO	1	500	50	49.99
82538/0035125305	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD SANTA CRUZ DE ABAJO / SANTA CRUZ DE ABAJO	ADMINISTRACION	2025-11-10	2025-12-31	998,612.59	998,612.59	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	168.00		3 POBLADO	1	168	0	0.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 31						TOTAL		107,099,921.00	107,099,921.00	0.00	80,501,194.59	80,501,194.59	0.00									1689
---	--	--	--	--	--	--------------	--	----------------	----------------	------	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Complementarios: 17 **Directa: 14**

C. NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO
 TESORERA MUNICIPAL




MIGUEL ANGEL OLIVARES GALVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS




PAULINO HERNANDEZ LUNA
 CONTRALOR MUNICIPAL