


Municipio de
Avance del Programa Anual de Obras
Del 1 de abril al 30 de junio de 2026
Cifras en pesos


Clave Programática (1)					Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Proyecto							Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)								
02	02	01	01	08	11	01	01	TEX-DGOP-RP/IR-002-2026	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN (CRETEX)	CONTRATO	CABECERA	105,165	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,100,000.00	3,100,000.00	1,530,700.98	50	0	1,530,701	50	0
02	02	01	01	08	11	01	01	TEX-DGOP-RP/IR-005-2026	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA	CONTRATO	VILLA SAN LUIS HUEXOTLA	4,321	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,095,000.00	1,095,000.00	543,853.81	50	0	543,853.81	50	0
02	02	01	01	10	11	01	01	TEX-DGOP-RP/IR-004-2026	BACHEO EN ÁREA DE RODAMIENTO	CONTRATO	CABECERA	105,165	INVITACIÓN RESTRINGIDA	5,103,535.13	5,103,535.13	2,539,456.92	50	0	2,539,456.92	50	0
02	02	01	01	08	11	01	01	TEX-DGOP-RP/IR-001-2026	REHABILITACIÓN DE AREAS DE JUEGO EN CAMPO DE BEISBOL	CONTRATO	CABECERA	105,165	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,438,302.29	1,438,302.29	718,431.15	50	0	718,431.15	50	0
02	02	01	01	12	11	01	01	TEX-DGOP-RP/IR-003-2026	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO COMUNITARIO	CONTRATO	SANTA CRUZ DE ARRIBA	3,000	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,860,000.00	3,860,000.00	1,561,250.62	50	0	1,561,250.62	50	0
02	02	03	01	05	11	01	01	TEX-DGOP-RP/AD-001-2026	CONSTRUCCION DE CAJA DE UNION/COLECTOR DE 1.07M RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LIMONES	CONTRATO	SECTOR POPULAR	800	ADJUDICACIÓN DIRECTA	480,154.87	480,154.87	472,778.75	50	0	472,778.75	50	0
02	04	01	01	01	11	01	01	TEX-DGOP-RP/IR-011-2026	REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN DEPORTIVO SILVERIO PEREZ	CONTRATO	CABECERA	105,165	INVITACIÓN RESTRINGIDA	4,170,000.00	4,170,000.00	2,084,545.29	40	0	2,084,545.29	40	0
02	02	01	01	12	11	01	01	TEX-DGOP-RP/IR-007-2026	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA CONSULTORIOS MÉDICOS DIF	CONTRATO	CABECERA	105,165	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,480,000.00	2,480,000.00	1,221,118.68	40	0	1,221,118.68	40	0
02	02	01	01	10	11	01	01	TEX-DGOP-RP/IR-008-2026	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EMERGENTES EN DIFERENTES CALLES	CONTRATO	CABECERA	105,165	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,000,000.00	3,000,000.00	1,498,918.43	40	0	1,498,918.43	40	0
02	02	01	01	08	11	01	01	TEX-DGOP-RP/AD-006-2026	CONSTRUCCION DE COLADERAS, PISO Y REHABILITACIÓN DE BANCAS EN CENTRO COMUNITARIO	CONTRATO	SAN FELIPE	3000	ADJUDICACIÓN DIRECTA	395,000.00	395,000.00	380,426.90	70	0	380,426.90	70	0
03	03	05	01	01	11	01	01	TEX-DGOP-RP/IR-006-2026	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACCESO	CONTRATO	LOMAS DE CRISTO	4000	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,155,050.00	2,155,050.00	2,152,222.29	90	0	2,152,222.29	90	0

02	01	03	01	01	-	11	01	01	TEX-DGOP- RP/AD-003- 2026	CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA TIPO GARZA/CLAUDIO SUAREZ, INTERCONEXION/LINE AS LEYES DE REFORMA, REHABILITACIÓN SANITARIA FRACC JILGUEROS	CONTRATO	-	10,000	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	707,131.92	707,131.92	339,898.80	30	0	339,898.80	-	30	0
02	05	01	01	01		11	01	01	TEX-DGOP- RP/R-013- 2026	REHABILITACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCÓYOTL, UBICADO EN CERRADA DE ACCESO A LA PRIMARIA O	CONTRATO	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	1,718	INVITACIÓN RESTRINGIDA	850,000.00	850,000.00	424,237.40	30	0	424,237.40		30	0
02	02	01	01	08		11	01	01	TEX-DGOP- RP/R-001- 2026	REHABILITACIÓN DE AREAS DE JUEGO EN CAMPO DE BEISBOL	CONTRATO	CABECERA	105,165	INVITACIÓN RESTRINGIDA	438,302.29	438,302.29	718,431.14	80	0	718,431.14		80	0
02	02	01	01	12		11	01	01	TEX-DGOP- RP/R-003- 2026	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO COMUNITARIO	CONTRATO	SANTA CRUZ DE ARRIBA	3,000	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,860,000.00	3,860,000.00	1,584,649.97	80	0	1,584,649.97		80	0
02	02	01	01	12		11	01	01	TEX-DGOP- RP/R-002- 2026	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN (CRETEX)	CONTRATO	CABECERA	105,165	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,100,000.00	3,100,000.00	1,284,588.84	60	0	1,284,588.84		60	0
02	02	01	01	07		11	01	01	TEX-DGOP- RP/AD-007- 2026	REHABILITACION EN PASO COMUN BAJO PUENTE CARRETERA FEDERAL MEX- VERACRUZ	CONTRATO	SANTIAGUITO	1,700	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	319,789.62	319,789.62	159,214.81	50	0	159,214.81		50	0
02	04	01	01	01		11	01	01	TEX-DGOP- RP/AD-008- 2026	REHABILITACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN EL CENTRO DE CULTURA EL FARO DE TEXCOCO	CONTRATO	CABECERA	105,165	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	437,000.00	437,000.00	215,693.75	50	0	215,693.75		50	0
02	02	01	01	08		11	01	01	TEX-DGOP- RP/R-009- 2026	ADECUACION DE ESPACIO PARA CASA DE LA TERCERA EDAD "LA ALEGRIA DE VIVIR"	CONTRATO	CABECERA	105,165	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,750,050.00	1,750,050.00	1,749,755.62	70	0	1,749,755.62		70	0
02	02	01	01	05		11	01	01	TEX-DGOP- RP/R-012- 2026	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DEL CHAMIZAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100	CONTRATO	TRINIDAD	10,000	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,550,000.00	2,550,000.00	2,534,807.28	70	0	2,534,807.28		70	0
02	02	01	01	10		11	01	01	TEX-DGOP- RP/R-004- 2026	BACHEO EN ÁREA DE RODAMIENTO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEXCOCO	-	INVITACIÓN RESTRINGIDA	5,103,535.13	5,103,535.13	2,539,456.92	90	0	2,539,456.92		90	0


02	-	01	03	01	01	11	01	01	-	TEX-DGOP- RP/AD-003- 2026	CONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA TIPO GARZA/CLAUDIO SUAREZ, INTERCONEXION/LINE AS LEYES DE REFORMA, REHABILITACIÓN SANITARIA FRACC JILGUEROS	CONTRATO	CABECERA, L EYES DE REFORMA, LA TRINIDAD	119,165	ADJUDICACIÓN DIRECTA	707,131.92	707,131.92	362,294.43	-	90	0	362,294.43	90	-	0
TOTAL:																47,099,983.17	47,099,983.17	26,616,732.78			26,616,732.69				


Presidente Municipal
NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ




Síndica Municipal
LILIANA JAZMIN RIVERA MARTÍNEZ




Titular de la UPPE
IRVEN DALILO ZÁRATE MÁRQUEZ




Tesorera Municipal
NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO




Director General de Obras Públicas
MIGUEL ÁNGEL OLIVARES GÁLVEZ

